

Nº OPERAÇÃO 1069882-72	Nº SICONV 896902	PROponente Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUM DO T	Apelido Empreendimento CONSTRUÇÃO DO MATADOURO NO MUNICÍPIO DE PIUM DO T	Descrição do Lote CONSTRUÇÃO DO MATADOURO NO MUNICÍPIO DE PIUM DO TOCANTINS
----------------------------------	----------------------------	--	--	---

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				08/21	09/21	10/21	11/21	12/21	01/22	02/22	03/22	04/22	05/22	06/22	07/22
1.	CONSTRUÇÃO DO MATADOURO NO MUNI	772.000,00	% Período:	25,51%	25,13%	12,33%	15,56%	10,54%	10,93%						
1.1.	MATADOURO	4.910,80	% Período:	100,00%											
1.2.	MOVIMENTO DE TERRA	7.497,78	% Período:	100,00%											
1.3.	INFRA/ SUPRA ESTRUTURA	228.029,85	% Período:	52,90%	47,10%										
1.4.	VEDAÇÃO	126.831,26	% Período:	50,00%	50,00%										
1.5.	ESQUADRIAS	55.901,28	% Período:		14,48%			4,14%	81,37%						
1.6.	COBERTURA	133.352,28	% Período:		11,02%	71,07%			17,91%						
1.7.	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	49.961,69	% Período:				8,14%	91,86%							
1.8.	PAVIMENTAÇÃO	32.699,17	% Período:					100,00%							
1.9.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	10.301,70	% Período:						100,00%						
1.10.	RESVESTIMENTOS	115.654,73	% Período:				100,00%								
1.11.	PINTURA	3.595,09	% Período:						100,00%						
1.12.	LIMPEZA GERAL DA OBRA	638,05	% Período:						100,00%						
1.13.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	2.626,32	% Período:	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%						
Total:	R\$ 772.000,00		%:	25,51%	25,13%	12,33%	15,56%	10,54%	10,93%						
	Período:	Repasso:		194.860,05	192.026,64	94.224,06	118.915,92	80.502,55	83.470,78						
		Contrapartida:		2.040,42	2.010,75	986,64	1.245,19	842,96	874,04						
		Outros:		-	-	-	-	-	-						
		Investimento:		196.900,47	194.037,39	95.210,70	120.161,11	81.345,51	84.344,82						
	Acumulado:	%:		25,51%	50,64%	62,97%	78,54%	89,07%	100,00%						
		Repasso:		194.860,05	386.886,69	481.110,75	600.026,67	680.529,22	764.000,00						
		Contrapartida:		2.040,42	4.051,17	5.037,81	6.283,00	7.125,96	8.000,00						
		Investimento:		196.900,47	390.937,86	486.148,56	606.309,67	687.655,18	772.000,00						

PIUM DO TOCANTINS

Local

quinta-feira, 1 de julho de 2021

Data

Responsável Técnico

Nome: PAULO SIQUEIRA BAIÃO

CREA/CAU: A37594-2

ART/RRT: SI10811871100