

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Obra: HOSPITAL MUNICIPAL NESTOR DA SILVA AGUIAR

Local: RUA 15, LOTE 04,QI 01,CENTRO, PIUM - TO

Área da Edificação: 147,44 m², Área Muro: 642,24m², Área Terreno: 12.683,00m²

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR	%	30 DIAS		60 DIAS	
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	3.926,87	1,8964%	3.926,87	100%		
2.0	MOVIMENTO DE TERRA	10.188,79	4,9204%	10.188,79	100%		
3.0	INFRA-ESTRUTURA	9.659,49	4,6648%	9.659,49	100%		
4.0	SUPRA-ESTRUTURA	15.101,49	7,2929%	7.550,75	50%	7.550,75	50,0%
5.0	VEDAÇÃO	12.865,24	6,2129%	6.432,62	50%	6.432,62	50%
6.0	ESQUADRIAS/VIDROS	17.658,09	8,5275%			17.658,09	100%
7.0	COBERTURA	42.863,76	20,6999%			42.863,76	100%
8.0	PAVIMENTAÇÃO	11.461,54	5,5351%	2.292,31	20,0%	9.169,23	80%
9.0	INSTALAÇÕES ELETRICAS	17.910,59	8,6495%	3.582,12	20,0%	14.328,47	80%
10.0	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	2.439,34	1,1780%	487,87	20,0%	1.951,47	80%
11.0	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	593,87	0,2868%	118,77	20,0%	475,10	80%
12.0	LOUÇAS E ACESSÓRIOS	1.181,43	0,5705%			1.181,43	100%
13.0	ÁGUAS PLUVIAIS	3.967,69	1,9161%			3.967,69	100,0%
14.0	REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO	19.152,40	9,2492%	3.830,48	20,0%	15.321,91	80,0%
15.0	PINTURA	9.496,50	4,5861%			9.496,50	100,0%
16.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	28.604,84	13,8140%			28.604,84	100,0%
TOTAL PARCIAL		207.071,93	100,0%	48.070,07	23,21%	159.001,86	76,79%
				48.070,07	23,21%	207.071,93	100,00%
	SERVIÇOS COMPLEMENTARES						
1.0	MOVIMENTO DE TERRA	1.939,80	2,02%	1.939,80	100%		
2.0	INFRA-ESTRUTURA	9.728,80	10,13%	9.728,80	100%		
3.0	SUPRA-ESTRUTURA	9.394,11	9,78%	4.697,06	50%	4.697,06	50%
4.0	VEDAÇÃO	13.800,55	14,37%	6.900,28	50%	6.900,28	50%
5.0	REVESTIMENTOS	19.287,42	20,08%	3.857,47	20%	15.429,93	80%
6.0	PINTURA	10.364,07	10,79%			10.364,07	100%
7.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	31.518,11				31.518,11	100%
TOTAL PARCIAL		96.032,86	67,2%	27.123,41	28,24%	68.909,45	71,76%
				27.123,41	28,24%	96.032,86	100,00%