

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Obra: PALCO DE ATRAÇÕES

Local: PIUM - TO

Data 05/04/2022

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR	%	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS	
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	3.854,23	0,53%	3.854,23	100%				
2.0	MOVIMENTO DE TERRA	15.167,84	2,08%	15.167,84	100%				
3.0	INFRA-ESTRUTURA	62.536,33	8,56%	62.536,33	100%				
4.0	SUPRA-ESTRUTURA	107.535,09	14,71%	53.767,55	50%	53.767,55	50%		
5.0	VEDAÇÃO	59.951,72	8,20%	29.975,86	50%	29.975,86	50%		
6.0	ESQUADRIAS/VIDROS	38.282,13	5,24%			38.282,13	100%		
7.0	COBERTURA	198.638,54	27,18%			198.638,54	100%		
8.0	PAVIMENTAÇÃO	83.020,40	11,36%			66.416,32	80%	16.604,08	20%
9.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	28.667,34	3,92%			5.733,47	20%	22.933,87	80%
10.0	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	13.137,13	1,80%					13.137,13	100%
11.0	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	2.013,04	0,28%					2.013,04	100%
12.0	LOUÇAS E ACESSÓRIOS	4.081,93	0,56%					4.081,93	100%
13.0	ÁGUAS PLUVIAIS	1.731,07	0,24%					1.731,07	100%
14.0	REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO	49.367,75	6,75%					49.367,75	100%
15.0	PINTURA	45.691,88	6,25%					45.691,88	100%
16.0	SERVIÇOS FINAIS	17.171,51	2,35%					17.171,51	100%
								-	
TOTAL		R\$ 730.847,93	100,0%	165.301,81	22,62%	392.813,86	53,75%	172.732,25	23,63%

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUM

Aldo Júnior Martins Coelho

ALDO JÚNIOR MARTINS COELHO

ENGENHEIRO CIVIL

CREA 317202 - TO