

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

CENTRO DE ENDEMIAS

Local: PIUM - TO

DATA:17/05/2024

AMPLIAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR	%	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS	
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	5.839,42	0,69%	5.839,42	100%						
2.0	MOVIMENTO DE TERRA	4.551,40	0,53%	4.551,40	100%						
3.0	INFRA-ESTRUTURA	53.555,30	6,28%	53.555,30	100%						
4.0	SUPRA-ESTRUTURA	98.407,83	11,55%	29.522,35	30%	39.363,13	40%	9.840,78	10,0%	19.681,57	20%
5.0	VEDAÇÃO	66.866,08	7,84%	10.029,91	15%	20.059,83	30%	20.059,83	30,0%	16.716,52	25%
6.0	ESQUADRIAS/VIDROS	66.495,41	7,80%							66.495,41	100%
7.0	COBERTURA	130.780,75	15,34%					65.390,38	50%	65.390,38	50%
8.0	PAVIMENTAÇÃO	93.919,15	11,02%					23.479,79	25%	70.439,36	75%
9.0	INSTALAÇÕES ELETRICAS	40.860,92	4,79%			10.215,23	25%	12.258,28	30%	18.387,41	45%
10.0	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	23.153,59	2,72%			9.261,44	40%	13.892,16	60%		
11.0	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	8.352,62	0,98%					8.352,62	100%		
12.0	LOUÇAS E ACESSÓRIOS	12.260,39	1,44%							12.260,39	100%
13.0	ÁGUAS PLUVIAIS	4.035,57	0,47%							4.035,57	100%
14.0	REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO	113.012,06	13,26%			56.506,03	50,0%	56.506,03	50%		
15.0	PINTURA	114.671,60	13,45%					22.934,32	20%	91.737,28	80%
16.0	SERVIÇOS FINAIS	15.583,47	1,83%					3.116,69	20%	12.466,78	80%
TOTAL GERAL		R\$ 852.345,58	100,0%	103.498,38	12,14%	135.405,65	15,89%	235.830,87	27,67%	377.610,68	44,30%
				103.498,38	12,14%	238.904,03	28,03%	474.734,90	55,70%	852.345,58	100,00%

FUNDO MUNICIPAL DE PIUM - TO

Aldo Junior Martins Coelho

ALDO JÚNIOR MARTINS COELHO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 317202 - TO