

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

SINAPI: 04/2020

Obra: ACADEMIA DA SAÚDE

Local: Rua Ana Ferreira de Carvalho, Quadra 10 Lote 10 - Bairro Popular - PIUM - TO

Área Vivência: 72,00m²; Área de Equipamentos: 161,70 m²

Data: 18/08/2020

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR	%	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS	
ACADEMIA									
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	3.570,60	5,11%	3.570,60	100%				
2.0	MOVIMENTO DE TERRA	1.477,30	2,11%	1.477,30	100%				
3.0	INFRA ESTRUTURA	3.583,98	5,13%	3.583,98	100%				
4.0	SUPERESTRUTURA	2.470,07	3,54%	2.470,07	100%				
5.0	VEDAÇÃO	3.734,09	5,34%	1.867,05	50%	1.867,05	50%		
6.0	COBERTURA	13.576,89	19,43%			13.576,89	100%		
7.0	PAVIMENTAÇÃO	13.501,45	19,33%			13.501,45	100%		
8.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	11.029,53	15,79%			8.823,62	80%	2.205,91	20%
9.0	ÁGUAS PLUVIAIS	3.226,77	4,62%			3.226,77	100%		
10.0	REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO	3.602,29	5,16%			2.161,37	60%	1.440,91	40%
11.0	PINTURA	6.499,99	9,30%			3.900,00	60%	2.600,00	40%
12.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES GERAL	259,39	0,37%					259,39	100%
EQUIPAMENTOS									
1.0	MOVIMENTO DE TERRA	37,99	0,05%			37,99	100,0%		
2.0	INFRA-ESTRUTURA	581,94	0,83%			290,97	50,0%	290,97	50%
3.0	VEDAÇÃO	683,86	0,98%			205,16	30,0%	478,70	70%
4.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	2.028,79	2,90%					2.028,79	100%
TOTAL PARCIAL		69.864,93	100,0%	12.969,00	18,56%	47.591,26	68,12%	9.304,67	13,32%
TOTAL GERAL DA OBRA COM B.D.I. 28,82%		90.000,00	100,0%	16.706,67	18,56%	61.307,07	68,12%	11.986,27	13,32%
TOTAL ACUMULADO				16.706,67	18,56%	78.013,73	86,68%	90.000,00	100,00%

Paulo Siqueira Baião
Arquiteto & Urbanista
CAU-TO: A37594-2

Proprietário: Prefeitura Municipal de Pium-TO
CNPJ: 01.189.497/0001-09