



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUM	PAVIMENTAÇÃO DA RUA 10	PAVIMENTAÇÃO DA RUA 10

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1 07/26	2 08/26	3 09/26	4 10/26	5 11/26	6 12/26	7 01/27	8 02/27	9 03/27	10 04/27	11 05/27	12 06/27
1.	URBANIZAÇÃO AVENIDA BRÁSILIA PIU	1.411.160,30	% Período:	36,01%	34,55%	29,44%									
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	35.799,36	% Período:	65,42%	5,07%	29,52%									
1.2.	TERRAPLENAGEM	632.553,97	% Período:	74,83%	25,17%										
1.3.	PAVIMENTAÇÃO	413.169,99	% Período:		76,27%	23,73%									
1.4.	DRENAGEM	238.378,61	% Período:			100,00%									
1.5.	SINALIZAÇÃO	56.994,38	% Período:			100,00%									
1.6.	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	34.263,99	% Período:	33,33%	33,33%	33,33%									
2.		-	% Período:												
Total: R\$ 1.411.160,30			%:	36,01%	34,55%	29,44%									
Período:	Repasso:			-	-	-									
	Contrapartida:	508.179,22		487.593,90	415.387,18										
	Outros:	-		-	-										
	Investimento:	508.179,22		487.593,90	415.387,18										
Acumulado:	%:			36,01%	70,56%	100,00%									
	Repasso:			-	-	-									
	Contrapartida:	508.179,22		995.773,12	1.411.160,30										
	Outros:	-		-	-										
	Investimento:	508.179,22		995.773,12	1.411.160,30										
Administração Local:				33,33%	66,67%	100,00%									

PIUM - TO

Local

sexta-feira, 12 de junho de 2026

Data

Responsável Técnico

Nome: Marcio Saporiti Gaspre

CREA/CAU: 1706850301

ART/RRT: TO20260638949