



OFÍCIO N° 018/2026

Assunto: Solicitação do 2º Termo Aditivo de Prazo Contratual

Prezados,

A **BR Construtora**, inscrita no CNPJ nº **33.473.586/0001-60**, empresa responsável pela execução da obra de **Construção do Centro de Endemias do Fundo Municipal de Saúde**, objeto do **Contrato nº 015/2024**, vem, respeitosamente, solicitar a prorrogação do prazo de execução da referida obra, por meio da celebração do **2º Termo Aditivo de Prazo**, pelo período de **90 (noventa) dias**.

A presente solicitação tem por objetivo requerer a celebração do **2º Termo Aditivo de Prazo**, com prorrogação de **90 (noventa) dias**, tendo em vista que a vigência do **1º Termo Aditivo de Prazo** encerra-se em **22 de junho de 2026**, tornando necessária a extensão do prazo para a conclusão integral dos serviços contratados.

A prorrogação do prazo faz-se necessária em razão de fatores que impactaram diretamente o cronograma físico da obra, especialmente o atraso na fabricação, fornecimento e instalação dos vidros pela empresa responsável, o que impossibilitou a conclusão de etapas que dependiam desse serviço.

Além disso, durante a execução da obra foram identificadas incompatibilidades entre alguns serviços previstos e a planilha contratual, tornando necessária a análise técnica e a manifestação da fiscalização para definição das adequações e dos procedimentos a serem adotados. Durante esse período, a empresa aguardou as deliberações da fiscalização e da Administração, visando garantir que a execução ocorresse em conformidade com as especificações técnicas e contratuais.

Ressalta-se, ainda, que, no decorrer da execução da obra, verificou-se a necessidade da inclusão de serviços complementares, posteriormente contemplados por meio de aditivo contratual. Como a definição desses serviços ocorreu após o início da execução da obra, foi necessário aguardar sua aprovação e formalização para que pudessem ser executados, influenciando diretamente o cronograma inicialmente previsto.

Importante destacar que a empresa manteve a continuidade dos serviços sempre que possível, buscando minimizar os impactos dos fatores mencionados, preservando a qualidade da execução e cumprindo todas as orientações emitidas pela fiscalização.

Dessa forma, considerando que ainda restam serviços indispensáveis para a conclusão do objeto contratado, bem como a execução dos serviços contemplados no aditivo, solicitamos a celebração do **2º Termo Aditivo de Prazo**, com prorrogação de **90 (noventa) dias**, contados a partir de **22 de junho de 2026**, passando o término da vigência para **20 de setembro de 2026**.

Sem mais para o momento, renovamos nossos votos de estima e consideração.

Atenciosamente,

BR
CONSTRUTORA
LTDA:33473586
000160

Assinado de
forma digital por
BR CONSTRUTORA
LTDA:3347358600
0160

Palmas 19 de junho de 2026

BR CONSTRUTORA LTDA
CNPJ:33.473.586/0001-60
AYANNE DE B. DOURADO
CPF: 023.989.561-48
(SOCIA ADMINISTRADORA)

 (63) 99278-6981
 brconstrutorato@gmail.com

 Quadra ACSV SE 62- LO 13 LT 22 Sala 04 – Plano
Diretor Sul – Palmas – TO Cep 77022054
 www.brconstrutorato.com.br